

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Projekty bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1) Tytuł projektu: Dobry start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy

Realizacja operacji w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA –POKL.09.01.02-10-200/09-00 z dnia 11.12.2009r., obejmuje do realizacji lata 2009-2011. Na rok 2011 planowana kwota wydatków bieżących wynosiła 174.820,50 zł, wykonanie wynosiło tylko 6.597,50 zł, ponieważ Instytucja wdrażająca nie przekazała w I półroczu więcej środków. Zadanie było realizowane, odbywały się zajęcia pozalekcyjne, za które płatność nastąpi po otrzymaniu środków.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z UE

1) Tytuł projektu: Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców we wsi Paplin.

Realizacja operacji w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00200-6922-UM05303699/09 z dnia 15 czerwca 2010 r. ; Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2011 r. Aneks nr 2 z dnia 17 maja 2011 r.

Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 500.000,00 zł i wynikała z wartości kosztorysowych zadania. Aneksem nr 1 została zmieniona na kwotę 482.737 zł w wyniku zmian kwot zadania po przetargu. Aneksem nr 2 został zmieniony termin realizacji zadania z rozpoczęciem w 2011 roku a zakończeniem i jednocześnie płatnością w 2012 roku.

W miesiącu czerwcu tego roku została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania na w terminie do 15 lutego 2012 r. na kwotę 678.256,64 zł (w wykazie przedsięwzięć figuruje kwota na zapłatę za realizację tego zadania w 2012 roku w wysokości 1.028.686,35 zł – kwota ta będzie zmniejszona po podpisaniu kolejnego aneksu z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi).

2) Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego

Łącznie w latach 2010 – 2011 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w kwocie 18.528,94 zł, na wspólnie realizowane zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych” – (elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy), w ramach którego otrzymaliśmy Infomat, drzwi antywłamaniowe do serwerowni i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (osiem zestawów komputerowych, drukarkę laserową, trzy urządzenia

wielofunkcyjne, dwa serwery) oraz dostarczone zostaną jeszcze 22 szt licencji systemu obiegu dokumentów wraz z oprogramowaniem narzędziowym.

Przedsięwzięcia pozostałe inwestycyjne

1) Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej z przyłączami do granicy nieruchomości

Zadanie to wyszacowano według kosztorysów na kwotę 2.716.793,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania w terminie do 14 października 2011 r. na kwotę 1.644.426,21 zł.

Ponadto został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego zadania w wysokości 75 % wartości netto, w ramach naboru z programu PROW - rozpatrzenie naboru planowane jest w miesiącu wrześniu 2011 r. (ponadto po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie tego zadania ze środków UE, będzie złożony wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 15% wartości netto).

2) Budowa drogi gminnej nr 115152E Wędrogów -Wola Pękoszewska 2006-2012

Zadanie to zostało na chwilę obecną zrealizowane. Koszt wykonania tego zadania wynosi 1.593.000,00 zł, a kwota dofinansowania ma wynosić 50% wartości i pochodzić będzie ze środków budżetu państwa w ramach programu NPPDL tzw. *Schetynówki*.

3) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chrzczonowice – łączny koszt tego zadania to kwota 15.914,49 zł, która obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci – obecnie zadanie to jest już zrealizowane a środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego przyznanego dla tej miejscowości.

4) Budowa oświetlenia ulicznego w Jakubowie, Nowym Lindowie i Budach Chojnackich – łącznie na to zadanie zaplanowane jest 82.121 zł. W roku 2011 kwota 18.606 zł – w maju została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie oświetlenia w Nowym Lindowie (obecnie jest już wykonane).

Zadania wieloletnie pozostałe

Zadania wieloletnie pozostałe to: *Zimowe utrzymanie dróg, Sporządzenie fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego oraz dostawy usług i materiałów które zapewniają ciągłość działania gminy.*

Realizacja tych zadań przebiega systematycznie do założeń. W bieżącym roku realizowane są umowy zawarte na te zadania w 2010 roku. Ostatnio podpisana została na korzystnych warunkach umowa z bankiem na obsługę bankową budżetu i jednostek budżetowych z BS Biała rawska O/Kowiesy (procentowanie środków na rachunkach 3,42 %, dodatkowo możliwość lokowania środków na lokatach over night, opłata za przelew 0,25 gr).